

## 1. OBJETIVOS 2013

Um dos principais objectivos estratégicos da AMBILITAL é o cumprimento do Plano Estratégico de Resíduos do Sistema Intermunicipal da AMAGRA, gerido pela AMBILITAL, elaborado para dar cumprimento às metas decorrentes da implementação do PERSU II, nomeadamente no que diz respeito às metas de desvio de aterro de matéria orgânica e de recolha selectiva, sempre numa perspetiva de eficácia e de sustentabilidade.

### GRAU DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS

| Principais Objetivos de Gestão   | Execução | Cumprimento         | Justificação Desvio   | Informações Adicionais  |
|--|----------|---------------------|---|---|
| Rentabilidade de 6,25%   | Sim      | >100%               | -   | -   |
| Aprovação de Candidatura “Unidade de Produção de CDR” ao POVT/QREN e sua execução (1.250.095,46€)            | Sim      | 50%                 | Atraso na execução do fornecimento, a terminar em Fevereiro de 2014   | O fornecimento terminou em Fevereiro de 2014                  |
| Construção de nova célula de aterro (929.043,32 €)   | Sim      | 100%                | -   | Conforme definido a empreitada terminará em Fevereiro de 2014 |
| Execução da CVE (311.160,00€)  | Sim      | 100%                | -   | -   |
| Execução da Ampliação ETAL – Fase 1 Construção de lagoa de retenção e evaporação de lixiviados (143.000,00€) | Sim      | 100%                | -   | -   |
| Resíduos de embalagem retomados para reciclagem (4.263,16T)  | Sim      | 95%<br>(4.036,97 T) | Existência de passivo, considerando a paragem da linha de triagem automática durante Novembro e Dezembro, por força dos investimentos em curso. | -   |